

工程质量合格确认书

项目名称		山西省晋城晋普山煤业有限责任公司增加配采延深 15 号煤层项目					
项目地址		山西省晋城市城区南村镇司匠村					
设计规模		130 万吨/年					
开工日期		2017 年 11 月 10 日		竣工日期		2023 年 8 月 2 日	
参建单位	建设单位	山西省晋城晋普山煤业有限责任公司		资质		等级	
	勘察单位	山西地宝能源有限公司				甲级	
	设计单位	中矿国际工程设计研究院有限公司		煤炭行业		甲级	
		太原华煤工程设计有限公司		煤炭行业		甲级	
	施工单位	山西华禧建筑安装有限公司		矿山、机电工程施工总承包		壹级	
		浙江新龙建设工程有限公司		矿山工程施工总承包		壹级	
监理单位	山西省煤炭建设监理有限公司		矿山工程		甲级		
单位工程	分类	设计 (个)	竣工 (个)	合格 (个)	不合格 (个)		
	合计	45	40	40	0		
	矿建	24	21	21	0		
	土建	1	0	0	0		
	安装	20	19	19	0		

<p>建设项目设计概况</p>	<p>山西省晋城晋普山煤业有限责任公司增加配采延深 15 号煤层项目经太原煤气化公司以太煤化企划字〔2018〕666 号文批准立项；项目初步设计由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司以晋煤集基字〔2018〕415 号文进行了批复；项目设计单位工程共 45 个，其中：矿建 24 个，机电安装 20 个，土建工程 1 个。主要工程包括：矿建工程：上部车场、轨道暗斜井、胶带暗斜井、回风暗斜井、采区变电所、采区排水泵房、井底水仓、1501 采区避难硐室、消防材料库、注氮硐室、通风行人巷、集中胶带巷、集中回风巷、1501 采区胶带巷、1501 采区轨道巷、1501 采区回风巷、150101 运输顺槽、150101 运输顺槽、150101 切眼、轨道暗斜井铺轨、井下铺轨等；机电安装工程：胶带暗斜井带式输送机设备安装工程、1501 采区胶带巷带式输送机安装工程、15 号煤采区变电所设备安装工程、采区排水泵房设备安装工程、采区永久避难硐室设备安装工程 1501 采区轨道巷无极绳绞车安装工程、注氮设备安装工程、监测监控系统安装工程等；土建工程：铁路专用线维修工程。</p>		
<p>建设项目实际完成情况</p>	<p>山西省晋城晋普山煤业有限责任公司增加配采延深 15 号煤层项目共完成 40 个单位工程：矿建工程按设计完成 21 个单位工程，剩余 3 个未完工；机电安装工程按设计完成 19 个单位工程，剩余 1 个未完工；土建工程未完工 1 个单位工程。</p>		
<p>单位工程质量验收概况</p>	<p>项目所有单位工程由建设单位组织设计单位、监理单位和施工单位进行验收，验收合格，并经山西省监狱煤矿工程质量监督站和煤炭工业太原煤气化建设工程质量监督站进行了单位工程质量确认。</p>		
<p>主体企业确认意见</p>	<p>合 格</p>		
<p>主体企业： (盖章)</p>  <p>年 月 日</p>	<p>工程质量监督站： (盖章)</p>  <p>站长签字： 年 月 日</p>	<p>二级公司： (盖章)</p>  <p>法人签字： 年 月 日</p>	<p>建设单位： (盖章)</p>  <p>法人签字： 年 月 日</p>