


# 大峪煤业 60 万吨/年减量重组项目已确认单位工程明细表



工程类别: 矿建工程

序号	单位工程名称	工程概况	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		确认等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	108II 开切眼	矩形断面、锚网索支护	m	183	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理有限公司	陕西耀杰建设有限公司	2022.4.15	2022.6.12	√				√		
2	集中运输巷	集矩形断面、架棚+喷浆支护	m	175.3	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理有限公司	陕西耀杰建设有限公司	2022.3.25	2022.6.12	√			√			
3	采区水泵房及水仓	矩形断面、锚网索喷联合支护	m	67	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理有限公司	陕西耀杰建设有限公司	2022.4.7	2022.5.16	√			√			
4	西 101 胶带顺槽掘进工作面	矩形断面、锚网索支护	m	48	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理有限公司	陕西耀杰建设有限公司	2022.5.29	2022.6.15	√				√		
5	西 101 辅运顺槽掘进工作面	矩形断面、锚网索支护	m	113.7	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理有限公司	陕西耀杰建设有限公司	2022.5.25	2022.7.10	√					√	

# 大峪煤业矿井减量重组项目已确认单位工程明细表



工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程概况	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间		确认等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	中部泵房排水设备安装	中部泵房安装三台BQS80-100/2-45矿用隔爆型潜水电泵及其配套管路、电气安装、接地装置等。	台件	6	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理单位	晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	2022.8.4	2022.8.13	√			√			
2	中部采区变电所安装	高压配电装置13台、干式变压器2台、馈电开关8台、综保3台及配套接地装置。敷设两趟自井下中央变电所至中部采区变电所型号为MYJV22-8.7/10-3*70的10kV高压电缆各900米。	台件	28	太原正越工程设计有限公司	山西源乾煤炭工程监理单位	晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	2022.8.4	2022.8.23	√			√			